


Id	Taaknaam	2013					2014
		kw 4	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	kw 1
1	1. Aanleg wegen en pleinen ikv PGSP						
2	heraanleg Maria Hendrikaplein						
3	aanleg Prinses Mathildeplein						
4							
5	2. Bouw station, parking, tramtunnel en busstation						
6	bouw tweede deel busstation						
7	C - in gebruik name 2e deel busstation (ruim publiek)						
8	werken voorzijde station (P11): hellende tuin						
9	bouw 2e deel parking: fietsenstalling, K&R, saldo parking						
10	C - in gebruik name voorlopige fietsenstalling niv-1 (ruim publiek)						
11	C - parking volledig in gebruik (ruim publiek)						
12	werken aan de sporen (fase 1 en 2)						
13	afbraakwerken achtergevel station						
14	werken aan sporen						
15	C - in gebruik name spoor 12						
16	C - continue communicatie ivm werken aan sporen en bus- en tramstation (ruim publiek)						
17							
18	3. Projectontwikkeling: studiefase						
19	Opmaak ontwikkelingsplan zone B-C						
20	Opmaak ontwikkelingsplan PO zone B-C						
21	P - ontwikkelingsplan PO zone B-C (KBG)						
22	Opmaak PPS-bestek zone B-C						
23	opmaak PPS-bestek inrichting zone B-C + selectie kandidaten						
24	Actualiseren MOBER Fabiolalaan						
25	C - toelichting MOBER (stationsbuurten)						
26							
27	4. Projectontwikkeling uitvoeringsfase						
28	opmaak bouwdoSSIERS zone A / B1						
29	bouwwerken Link: fase toren						
30	bouwwerken Link: fase arm						
31	C - continue communicatie minder hinder (stationsbuurten)						
32	C - impact op openbaar vervoer (ruim publiek)						
33	voorbereiding andere bouwdoSSIERS zone A/B1						
34	opmaak bouwdoSSIERS zone B-C						
35	ontwerpvoorstellen private ontwikkelaars						
36	P - inrichting openbaar domein en functionele invulling (KBG)						
37	keuze ontwikkelaar/ontwerper (gunning)						
38	C - definitief ontwerp(er) (ruim publiek)						
39	bouwaanvraag en openbaar onderzoek						

Id	Taaknaam	2013					2014
		kw 4	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	kw 1
40	C - openbaar onderzoek ikv bouwaanvraag (stationsbuurten)						
41	uitvoering werken zone C						
42	C - begin werken (minder hinder) zone C (stationsbuurten)						
43	uitvoeren bouwwerken zone B						
44	C - begin werken (minder hinder) (stationsbuurten)						
45	PO Prinses Mathildeplein	<hr/>					
46	sloop gebouwen & sanering						
47	keuze projectontwikkelaar Prinses Mathildeplein						
48	C - definitief ontwerp(er) (stationsbuurten)						
49	bouwaanvraag en openbaar onderzoek Prinses Mathildeplein						
50	C - ikv OO (stationsbuurten)						
51	C - begin werken (minder hinder) (stationsbuurten)						
52	uitvoeren bouwwerken						
53							
54	5. Andere werken ikv PGSP	<hr/>					
55	bouw Dienstgebouw NMBS-groep - LCI						
56	voorbereidende werken						
57	bouw technisch gedeelte						
58	bouw kantoorgedeelte						
59	C - start werken (KBG)						
60	natuurcompensatie						
61	uitvoering werken						
62	C - opening natuurpark (ruim publiek)						
63							
64	6. Andere C&P-acties ikv PGSP	<hr/>					
65	continue communicatie door Infopunt (brieven, nieuwsbrieven ...) (ruim publiek)						
66	C - werfbezoek voorjaar 2013 (ruim publiek)						
67	C- werfbezoek najaar 2013 (ruim publiek)						
68	C- werfbezoek socioculturele vereniginge						
69	C- werfbezoek bewoners stationsbuurten						
70	vergaderingen KBG						
71	P-workshop mobiliteit (stationsbuurten)						
72	C- infomarkt (stationsbuurten)						
73							
74	7. Andere, extern aan PGSP	<hr/>					
75	Vernieuwen PAG-as						
76	werken aan PAG-as						
77	C - impact werken op openbaar vervoer (ruim publiek)						
78	werken aan spoorwegbruggen Kortrijksesteenweg en Krijgslaan						
79	C - start werken (ruim publiek)						
80	vernieuwen spoorbrug Krijgslaan						
81	verstevigen spoorbrug Kortrijksesteenweg						
82	renovatie en werken aan Ottstwg, Bommelstr, Zwijnstwg						

Id	Taaknaam	2013				2014	
		kw 4	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	kw 1
83	herprofilen taluds kant A Musschestraat						
84	C - infoavond vervolg werken (stationsbuurten)						
85	opmaak RUP Rijsenberg						
86	opmaak RUP						
87	P - voorontwerp RUP (Rijsenbergbuurt)						
88	C - openbaar onderzoek RUP (Rijsenbergbuurt)						
89	crèche & park Duifhuisstraat						
90	opmaak RUP						
91	openbaar onderzoek RUP						
92	C - openbaar onderzoek (Rijsenbergbuurt)						
93	afwerken RUP						
94	bouw crèche						
95	C - plannen crèche (Rijsenbergbuurt)						
96	bouwen crèche						
97	herinrichting park						
98	P -inrichting park (Rijsenbergbuurt)						
99	werken inrichting park						
100	privé ontwikkelingen						
101	Ontwikkeling ikv masterplan Hogeschool						
102	Ontwikkeling site Redemptoristen						
103	C - openbaar onderzoek ikv vergunningsaanvraag						
104	bouw Huis van de Fiets						
105	voorbereiding en uitvoering werken						
106	C - opzet en werken (KBG, stationsbuurten)						
107	Heraanleg Sterre						
108	C - start werken (ruim publiek)						
109	uitvoering						
110	werken aan brug Maria Middelaes						
111	start werken						
112	C - start werken (ruim publiek)						
113	doortrekken R4						
114	uitvoering werken						
115	C - doortrekken R4 en sluiten op- en afritten in omgeving GSP (ruim publiek)						
116	ontwikkelingen omgevende stations GSP						
117	C - plannen stations (KBG)						
118	heraanleg andere wegenis in stationsbuurten						
119	P - plan Verpleegsterstraat, Distelstraat (KBG & omwonenden)						
120	C - start werkenVerpleegsterstraat, Distelstraat (KBG & omwonenden)						
121	P - plan herinrichting trottoirs en fietspaden Sint-Denijslaan (KBG & omwonenden)						
122	C - start werken Sint-Denijslaan (KBG & omwonenden)						